

河北福富液压配件科技有限公司

汽车配件生产线技术改造项目

竣工环境保护验收意见

2025年04月24日，河北福富液压配件科技有限公司根据《河北福富液压配件科技有限公司汽车配件生产线技术改造项目竣工环境保护验收报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依据国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收，其中，建设单位、监测单位、环评单位和专业技术专家共6人组成验收组。与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制情况和监测单位对监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于沧县纸房头工业园区。公司中心坐标为东经116°45'3.230"、北纬38°16'15.120"。北侧为歧银线，南侧为沧州市华油钻采机械厂，西侧为纸房头镇政府，西侧隔道路为奥蓝德钢管制造有限公司，东侧为祥和佳苑小区。项目所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标。拆除现有1台1t/h燃气锅炉和1台2t/h的燃气锅炉(在建)，购置2台1t/h的蒸汽发生器。

（二）建设过程及环保审批情况

2024年04月，河北福富液压配件科技有限公司委托沧州安能环保工程有限公司编制《河北福富液压配件科技有限公司汽车配件生产线技术改造项目环境影响报告表》，该项目于2024年04月28日取得了沧县行政审批局的审批意见，审批意见文号为沧县行审（环）扩字[2024]019号。企业排污许可证编号为911309217984391263002R，有效期为2025年01月10日到2030年01月09日。

（三）投资情况

本次项目总投资为80万元，其中环境保护总投资10万元，占总投资的12.5%，

验收组：

张峰

梁仲 冯志清

付国宽 吴伟 杨

（四）验收范围

本次验收的范围为河北福富液压配件科技有限公司汽车配件生产线技术改造项目。

二、工程变动情况

经现场调查和与建设单位核实，企业实际建设 2 台 1t/h 蒸汽发生器，另 1 台 1t/h 蒸汽发生器不再建设，其余建设情况与环评基本一致，不涉及重大变化。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

燃气蒸汽发生器废气经低氮燃烧处理后由 1 根 15m 高排气筒（DA010）排放。

（二）废水

项目蒸汽发生器软化系统浓水和蒸汽发生器定期排水，为清净下水，废水进入三效蒸发装置进一步蒸发结晶处理，蒸发冷凝水回用于清洗工序不外排；无新增生活污水产生量。

（三）噪声

项目营运期的主要噪声源为设备运行产生的噪声，项目优先选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等噪声防治措施，再经过距离衰减后，排入周边环境。

（四）固体废物

项目三效蒸发产生结晶盐，收集后暂存危废间送有资质的单位处置。

四、环境保护设施调试效果

河北福富液压配件科技有限公司委托沧州环创环保技术服务有限公司于 2025 年 03 月 24 日~2025 年 03 月 25 日和 2025 年 04 月 02 日~2025 年 04 月 03 日对本项目进行了竣工验收监测。监测期间，企业正常运行，满足环保验收检测技术要求，并出具了监测报告（报告编号：CZHC 验收检测[2025]03114 号）。监测结果如下：

（一）废气

项目燃气蒸发器外排废气中颗粒物最高排放浓度为： $1.9\text{mg}/\text{m}^3$ ，二氧化硫未检出，氮氧化物最高排放浓度为 $46\text{mg}/\text{m}^3$ ，林格曼黑度 ≤ 1 级，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中表 1 燃气锅炉污染物排放限值要求（颗粒物 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$ ，二氧化硫 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ ，氮氧化物 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ ，林格曼黑度 ≤ 1 级）。

验收组：

孙金

梁沛 冯洪涛 付阿宽 关伟 杨

（二）噪声

项目东、西、南侧厂界昼间噪声值，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准限值要求（昼间：60dB（A））；北侧厂界昼间噪声值，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4 类标准限值要求（昼间：70dB（A））。

（三）总量控制结论


结合环评及批复文件要求，全厂总量控制指标不变，仍为：SO₂：1.056t/a，NO_x：2.099t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，非甲烷总烃：1.98t/a，颗粒物：1.775t/a。

项目主要污染物排放总量为：SO₂：0.005t/a，NO_x：0.119t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，非甲烷总烃：0t/a，颗粒物：0.005t/a，满足环评建议的排放污染物控制指标。

五、验收结论


项目工程内容与环评阶段对比没有重大变动；执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，满足环评及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

验收组：



河北福富液压配件科技有限公司汽车配件生产线技术改造项目

竣工环境保护验收组人员信息表

验收组	姓名	单位	职务/职称	电话	签字	备注
组长	石岭金	河北福富液压配件科技有限公司	经理	15713172797		建设单位
成员	吴伟	河北省沧州生态环境监测中心	正高工	15230759977		专家
成员	付衍宽	河北省沧州生态环境监测中心	正高工	13503179672		专家
成员	冯关涛	河北欣众环保科技有限公司	高工	15075755866		专家
成员	李春雨	沧州安能环保工程有限公司	工程师	17320744926		环评单位
成员	梁帅	沧州环创环保技术服务有限公司	工程师	15511799394		检测单位